



Rettelsesark – ændret frist for færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Strandvejen 42, Tilladelse til at ændre kystbeskyttelses anlæg på Tuborg Syd, kysthus 4-5

Emilie Jantzen fra firmaet Cowi har d. 9. december 2021 søgt om fristforlængelse af tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på Strandvejen 42, 2900 Hellerup. Tilladelsen blev meddelt den. 24. oktober 2019, og er givet med vilkår om at anlægsarbejdet skal færdiggøres senest et år fra tilladelsen er meddelt – dvs. 24. oktober 2020. Fristen for færdiggørelsen blev d. 11. juni 2020 forlænget frem til d. 31. december 2021.

Der ansøges om yderligere forlængelse af frist for færdiggørelse frem til udgangen af første kvartal 2022. Begrundelsen for at ansøge om forlængelse af frist er, at skitseprojektet for Kysthus 5 er blevet forsinket. Skitseprojektet blev derfor først endelig godkendt i november 2021 og de forventer at færdiggøre anlægsarbejdet inden udgangen af oktober af 2022.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø har ikke ny viden om, at forhold relevante for tilladelsen skulle have ændret sig, siden tilladelsen blev meddelt, og forudsætningerne for tilladelsen er således de samme.

På den baggrund forlænges fristen for færdiggørelse, i tilladelse til ændring af kystbeskyttelse af 24. oktober 2019, frem til 24. oktober 2022.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø
Magnus J. Hauch og Cecilie B. Andersen